

# **ALGRANELS.A.**

# **ACTA DE REUNION**

GESTION DE PROYECTOS

GP-F1	
13/03/2020	
Rev.0	
Página 1 de 1	

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

		Acta de Reunión No.	3
		Fecha:	12-7-2021
Objeto de la Reunión: Comité semanal proyectos y mantenimiento terminal BUN			
Lugar:	Virtual		
Hora de Inicio:	4:00 pm	Hora de Finalización:	5:00 pm
Departamento / Área:	Infraestructura y mantenimiento	Proyecto:	N/A

#### 2. FIRMA DE ASISTENTES

Nombre	Cargo	Empresa	Correo Electrónico	Firma
Andrés Juzga	Gerente Infraestructura y mantenimiento.	Algranel S.A.	andres.juzga@algranel.com.co	
Juan C. Martínez	Jefe de Mantenimiento y Obras	Algranel S.A.	juan.martinez@algranel.com.co	
Alejandro Arango	Asistente operacional	Algranel S.A.	alejandro.arango@algranel.com.co	
Diego Baron	Programador de proyectos y control de costos	Algranel S.A.	diego.baron@algranel.com.co	
Luis H. Cárdenas	Gerente Seccional BUN	Algranel S.A.	gerenciabun@algranel.com.co	

## 3. ORDEN DEL DÍA

- -Proyectos
- -Mantenimiento
- -Varios

# 4. DESARROLLO DE LA REUNION

#### Provectos:

Descripción y actualización del avance de los proyectos y/o obras que se están ejecutando en la terminal, retroalimentación del avance de los proyectos próximos a iniciarse y el estado de los mismos.

#### Mantenimiento:

	Horas Hombre		Cantidad		Avance
HORAS ASIGNACION OP:	37	ORDENES DE TRABAJO ABIERTAS:	3	PREVENTIVO:	74.07%
HORAS ASIGNACION MMTO	259	ORDENDES DE TRABAJO CERRADAS:	6	CORRECTIVO:	0%
Total:	296	Total:	9	MEJORA:	0%

#### 5. ACUERDOS Y COMPROMISOS

No.	Actividad	Responsable	Fecha Cumplimiento	% Cumplimiento
1	Enviar pliegos a solicitud para apantallamiento	Juan Martínez	14-07-2021	Pendiente
2	Informe de seguimiento y plan terminación contenedores	Alejandro Arango	15-07-2021	Ejecución
3	Fecha ingreso personal Aval Ambiental.	Andrés Juzga	15-07-2021	Pendiente
4	Informe presupuestal	Diego Baron/Juan Martínez	15-07-2021	Pendiente
5				